

A"S"C.

AUTONOME SECURITY CONTROLE

Erkend keuringsorganisme



KEURINGSVERSLAG

Controlebezoek van een oude huishoudelijke laagspanningsinstallatie - Overdracht eigendom

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften" Werkinstructie E006 A"S"C. Procedure 23

Datum onderzoek :	19-03-2018	ID-nr :	TP2018-0285
Adres installatie	Binkomstraat 49 , B - 3391 Meensel-Kiezegeg		
Eigenaar / DNG	Coeckelberghs Rita		
Installateur	IDEM , ,	BTW nr	NVT
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0
DNB	Infrac	EAN code	
Teller Nr	0	Index dag	
Teller Nr		Index nacht	0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode
400/230V	zie opmerking	zie opmerking	pennen
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden
20A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1
			Eindstroombanen
			9

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie voor en na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

GEEN EENDRAAD- EN SITUATIESCHEMA'S AANWEZIG
 GEEN ALGEMENE AARDING MET AARDINGSONDERBREKER AANWEZIG
 STOPCONTACTEN MET AARDINGSPIN MOETEN OP DE AARDING WORDEN AANGESLOTEN
 JUISTE BEKABELING EN DRAADSECTIE GEBRUIKEN
 DIFFERENTIEEL BIJPLAATSEN VAN 30 mA VOOR DE VOCHTIGE KRINGEN

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

5.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET NIET aan de voorschriften van het A.R.E.I..
 Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd (uiterlijk binnen de 18 maanden na ondertekening van de akte).
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

De inspecteur
 Tim Peeters - TP

Vr. De directeur