



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. 2150977

Index : Dag : 136454,8 KWh ; Nacht : 1 KWh

VERSLAG NR 70 / 11 / 711 - 0

ADRES INSTALLATIE: Mechelsesteenweg 17

3047 Wygmaal

EIGENAAR : Van den Eynde

Adres : Op de Maas

OPDRACHTGEVER :

Adres :

BEHEERDER/UITBATER :

Adres :

EAN-code :

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek : 22/09/11 ; Aanvulling van verslag nr. C51/10/722-0 ; Type der lokalen : huishoudlyk

Aard installatie: Bestaande - Verzwarend - Overdracht van eigendom - Tijdelijk -

Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: 40 A 10 03 A

Netaftakkabel (type & sectie): EXV13 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 4x10 mm²

Type aardelektrode: lus - boren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand : 22 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 75 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 404/0.03 A: dwarsen A ten L

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 274 - 276 - 276bis - 270

en de technische procedure(s) TPR-E12P- E12K

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht : a - b - c - d - e - f - g - h

Legende : a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;

b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;

c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;

d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;

e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;

f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;

g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;

h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: geen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATER: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

~~De algemene automatische differentieelstroominrichting was werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.~~

~~Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór~~

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/09/2036

(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

~~De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Jeroen Dewin