

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

B T V

O. Ref.: K09363656/A/JVD

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 255/140425/18

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3
2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

REGIONALE KANTOREN :

Antwerpen

PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Nieuwstraat 19-21 9100 SINT-NIKLAAS
Fax 03 238.86.65 (COLMAN PARK)

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : IDEM

Adres : IDEM

INSTALLATEUR : JAAK ANDRIES ELEKTRO

Adres : B.A.HEYMANSTRAAT 63 9140 TIELRODE

BTW of IK : 0646414136

EAN :

Ref. :

Teller nr.

Index :

Datum van het onderzoek : 25/4/2014 - Aard van het onderzoek : ☒ gelijkvormigheidsonderzoek - ☐ controlebezoek volgens :
☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (AREI art. 276bis) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (K.B.04.12.2012) ☐ (T.R. art. 231)
☐ (Voorschr. DNB)

Aard installatie : ☒ Nieuwe - ☐ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Verzwaring - ☐ verkoop wooneenheid:

Type der lokalen : APPARTEMENT C0201

Begin Werken : Fundering ☐ vóór - ☒ na 01/10/81 - Elektrische installatie ☐ vóór ☐ na ☒ 01/10/81 ☒ AREI art. 86

Aansluiting : Spanning **2X230** V - Bescherming van de aansluiting AUTOM 40A(MAX)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² - Alg. schakelaar : type ADS 2P40A-300mA

Type van de aardelektrode : ☒ lus ☐ baren ☐ pennen ☐ horizontale geleider ☐ Schema : TT

Aantal borden : 1 - Aantal eindstroombanen : 16 - RA : 8 Ohm - RI tot 10 M ohm

Uitwendige invloedsfactoren : GEEN

BESCHRIJVING : zie ééndraad + situatie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : LS

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : GEEN

OPMERKINGEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde

BESLUIT :

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/4/2039(art.271AREI)alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :

nr + naam + handtekening
255/ VAN DESSEL JONATHAN
GSM: 0479/98.63.98.

De directeur,

