

**PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

**ORIGINEEL EXEMPLAAR**

DATUM VAN CONTROLE  
ADRES VAN CONTROLE

11/04/2019

Bessenlaan 40 - 3110 Rotselaar

AGENT

TYPE CONTROLE

Philip Messiant

Periodieke keuring (Art. 271)

REF. 57/2019/59009/01:1



**ALGEMENE GEGEVENS**

Adres van de installatie

Type van lokalen

Doel van de keuring

Eigenaar

Verantwoordelijke voor de werken

Herhalingsbezoek Certinergie

Bessenlaan 40 - 3110 Rotselaar

Wooneenheid (huis)

Controle bij verkoop

niet gecommuniceerd

Herkeuring Certinergie

**GEGEVENS VAN DE AANSLUITING**

Distributienetbeheerder (DNB)

EAN code

Nummer teller

Meterstand dag/nacht

Type verblinding

Voedingskabel hoofdbord

Nominale spanning

Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting)

IVERLEK

niet gecommuniceerd

24708131

232220/219608

ondergronds

VVB 4 x 16 mm²

3x400V + N - AC

40A

**CONTROLE**

Conformiteit aendraadschema's en situatieschema's

OK

Aantal verdeelborden 3

Aantal stroombanen 21

Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan

De funderingen dateren van

Aarding

Type aardlus

Aardingsweerstand (Ω)

Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE

Aardingscontinuïteit

Foutlus controle

Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking

Commentaar betrekking hebbende op het aardingssysteem

Na 1/10/1981

Lus

Volle geleider

20 mm

OK

Besluitende

Afdoende

OK

Hoofd differentieelstroominrichting

Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes

Dispositief differentieel apparaat

Aansluiting

Verlichting/toestellen

Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten

Bescherming tegen rechtstreekse aanraking

Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)

ID - 40A - 300mA - type A - test OK

ID - 40A - 30mA - type A - test OK

ID - 40A - 300mA - type A - test OK

OK

OK

OK

OK

86

Verwarmingselementen kwamen standaard zonder PE in de voedingskabel, geen PE aan Klasse 1-toestellen. Na de renovatiewerken, opnieuw de gasleiding aarden.

**BESLUIT : CONFORM**



Op de datum 11/04/2019, elektrische installatie Bessenlaan 40 - 3110 Rotselaar is conform bij het algemene reglement op Elektrische Installaties. De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

Een verdeling stroomopwaarts en stroomafwaarts de differentieelstroominrichting werd geplaatst zodat de klemmen onbereikbaar zijn.

Eén of meerdere aendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie. Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor 11/04/2024 gebeuren.

Handtekening agent

*[Handwritten signature]*

# **PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

**ORIGINEEL EXEMPLAAR**

REF. 57/2019/59009/01:1

## **OPMERKINGEN**

- Uitrusting die buiten gebruik is werd niet verwijderd.
- De niet gebruikte geleiders of hun isolatie is niet weggenomen of hun uiteinde is niet geïsoleerd/afgezonderd.

## **PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES :**

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie het te voorzien dat de installatie ten allen tijde conform blijft, een herkeuring te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek, en in geval van veranderingen van de elektrische installatie daterende van vóór 1 oktober 1981 dit te laten doen binnen de 18 maanden door een organisme naar keuze. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuk(en) of een deel daarvan standhouden wordt het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag sturen de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

| 1                                    | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                 | 4                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal | In het geval van uitbreidingen, belangrijke veranderingen aan de installatie, laat de installatie opnieuw controleren | Als het geldigheidstermijn van het rapport is verstreken, laat de installatie opnieuw controleren | Certinergie is tot uw dienst<br>0800 82 171 |

**PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

**ORIGINEEL EXEMPLAAR**

BIJLAGEN

REF. 57/2019/59009/01:1

Eendraadschema(s) van de installatie





