

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Verslag N°: | 203856 | Datum keuring: | 28/11/2018 |
| Inspecteur: | Paternoster Michaël | Keuring N°: | 20184232 |
| Controle volgens AREI. art.: | 86, 271 | Aanwezigen: | |
| Type keuring: | Periodiek onderzoek | | |

Adres- en onderzoeksgegevens :

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Langestraat 22 bus 3 , 3111 WEZEMAAL | | |
| Distributienetbeheerder: | Iverlek (via Eandis) | | |
| Teller n°: | 32079062 | | |
| Index teller: | Dag: 29391,00 | Nacht: 266639,00 | |
| EAN-code: | | | |
| Naam opdrachtgever: | Bas - Bellis | Adres opdrachtgever: | Langestraat 22 bus 3, 3111 WEZEMAAL |
| Naam eigenaar: | Bas - Bellis | Adres eigenaar: | Kroonstraat 21, 3110 Rotselaar |
| Installateur: | Bestaande installatie | | |
| BTW-n° of ID: | | | |
| Type lokaal: | Appartement (Nummer appartement : Bus 3) | | |

Algemene gegevens elektrische installatie:

| | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|----------|--------------------------|----------------------------|
| Nominale spanning: | 230V | Max. beveiliging: | 2 x 40 A | Meter – bord verbinding: | XVB 4 x 10 mm ² |
| Type electrode: | Lus | # verdeelborden: | 1 | # eindstroombanen: | 11 |

Differentieelschakelaars:

| In: | IA: | #p: | Type: | Lcu: | Test: | X2,5: |
|------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|
| 40 A | 300mA | 4 | A | 3000 A | OK | OK |
| 40 A | 30mA | 4 | A | 3000 A | OK | OK |

Beschrijving van de installatie:

| | | |
|--------------------------|--------------|--|
| Beveiligde en # kringen: | Bescherming: | Sectie: |
| Algemeen # 11 | A - L | 1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ² |
| H - K # 4 | H - K | 2,5mm ² |

Metingen, proeven en visuele controles:

| | | | | | | | |
|--------------------|------|-----|------------------------------|--------|------|------------------------|----|
| Ra: | 1,60 | Ohm | Alg. isolatieweerstand: | 293,00 | MOhm | Aardingscontinuïteit: | OK |
| Directe aanraking: | OK | | Indirecte aanraking: | OK | | Alg. visuele controle: | OK |
| Correcte schema's: | OK | | Equipotentiale verbindingen: | OK | | Vaste toestellen: | OK |

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 28/11/2043 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieschema's: JA Andere:

De inspecteur,
 Paternoster Michaël



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.