

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 1100085
 Inspecteur: Segers Johan
 Controle volgens AREI. art.: 86, 271
 Type keuring: Periodiek onderzoek

Datum verslag: 18/03/2020
 Datum keuring: 18/03/2020
 Keuring N°: 20201183
 Aanwezigen: Wouter Kips

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Koning Leopoldlaan 20 , 9140 TEMSE
 Distributienetbeheerder: Fluvius

Teller n°: 20359583

Index teller: Dag: 40100,00 Nacht: 42241,00

EAN-code:

Naam opdrachtgever: JACOBS

Adres opdrachtgever: Hof ter Elstlaan 8, 9140 Temse

Naam eigenaar: Wouter Kips

Adres eigenaar: Koning Leopoldlaan 20 - 9140 Temse

Installateur: Thierry Jacobs

BTW-n° of ID: BE 0642.479.104

Type lokaal: Woning

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 400V + N

Max. beveiliging: 4 x 20 A

Meter – bord verbinding: XVB 4 x 10 mm²

Type electrode: Piket

verdeelborden: 2

eindstroombanen: 24

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	40 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:

Bescherming:

Sectie:

Algemeen # 24

Kringen A tem X

1,5mm², 2,5mm², 6mm²

Kringen B tem X # 23

Kringen B tem X

1,5mm², 2,5mm², 6mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	21,34	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	0,90	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 18/03/2045 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's:

Situatieschema's:

Andere:

De inspecteur,

Segers Johan



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 BTW BE0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.□
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra nota's :

Dit verslag kan gebruikt worden bij verkoop van de woning.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.